

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021
--

Jurisdicción: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 1.0.3.0 - OBRAS DEL PROGRAMA 16			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: Policía						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	56 - OBRAS MENORES CENT.	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2021	Obra en curso	100,00	67,00	33,00		
0	60 - ADECUACION GENERAL E	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2021	Obra en curso	100,00	57,00	43,00		
0	61 - ADECUACION GENERAL E	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2021	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
0	62 - ADECUACION GENERAL E	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2021	Obra en curso	100,00	89,00	11,00		
0	63 - ADECUACION GENERAL E	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2021	Obra en curso	100,00	49,00	51,00		
0	64 - ADECUACION GENERAL E	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2021	Obra en curso	100,00	89,00	11,00		
0	66 - ADECUACION GENERAL E	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2021	Obra en curso	100,00	83,00	17,00		
0	67 - ADECUACION GENERAL E	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2016	31/12/2021	Obra en curso	100,00	91,00	9,00		
0	70 - REF MOD DET SUBC 19R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2021	Obra en curso	100,00	84,00	16,00		
0	85 - MEJORAS EDILICIAS 91	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2021	Obra en curso	100,00	3,00	97,00		
0	87 - REFUNC. EDIL. CRIA 4	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra en curso	100,00	0,00	100,00		
0	91 - REFACCION CRIA 13	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
0	92 - REFACCION CRIA 18	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	93 - CONST POLIG ISEP	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	95 - RECONSTR PAT. HISTOR	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2019	31/12/2021	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
0	96 - REFAC. SEDE MIN SEG.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	97 - REMODEL.BOMBEROS ZAP	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	100 - ARMERIAS URI, II Y D	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	111 - ARREGLOS HELIPUERTO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2021	Obra en curso	100,00	48,00	52,00		
0	112 - DEMOLICIÓN ESP.DETEN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2021	Obra en curso	100,00	16,00	84,00		
0	113 - CONSTRUCCIÓN EDIF. C	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2019	31/12/2021	Obra en curso	100,00	27,00	73,00		
0	114 - ADECUAC. EDIFICIOS P	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	115 - ADECUAC. EDIF. C.T.D	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 1.0.3.0 - OBRAS DEL PROGRAMA 16			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: Policía						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	116 - ADECUAC. EDIF. CRIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	117 - ADECUAC. EDIF. GUARD	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	118 - CONSTRUCC. CAMPUS IS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	119 - CONSTRUCC. CAMPUS IS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	121 - CONSTRUCC. PTOS. ING	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	122 - CONSTRUCC. PTOS. ING	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	123 - REFUNC. EDIFICIO OJO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	125 - CONSTRUCC. DEP. EVID	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	127 - ADEC. PROYECT. INTEG	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	128 - ADEC. C.A.T. M. VENA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	129 - ADEC. EDIL.COM. RADI	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	133 - CONSTRUCC. CRIAS. DE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	134 - OBRA INTEGRAL SEC. C	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	136 - REFACCION CRIA. VILL	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	137 - REFACCIÓN JEFATURA U	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							3.800,00	833,00	2.967,00		

Proyecto: 2.0.1.0 - PROYECTOS DE INVERSIÓN			Tipo: Proyecto común		Unidad ejecutora: Ministerio						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	73 - REC SECTOR D ISEP EX	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2021	Obra en curso	100,00	92,00	8,00		
0	74 - REC ALA SUR SEC E IS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2021	Obra en curso	100,00	93,00	7,00		
0	75 - REF.SEC.AN.YART PROC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2021	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
0	76 - PLAN DE REF.CRIAS HA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	3,00	97,00		
0	77 - MODER.EDIF..AFECT MI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	58,00	42,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 2.0.1.0 - PROYECTOS DE INVERSIÓN												Tipo: Proyecto común		Unidad ejecutora: Ministerio			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
										Año	Cantidad programada						
0	78 - CONST.EDIF.AFEC.MINI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	49,00	51,00								
0	79 - NVA SALA DE TERMOT	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2021	Obra en curso	100,00	9,00	91,00								
Total proyecto:							700,00	400,00	300,00								