

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

<i>Proyecto: 16.0.4.0 - OBRAS DEC. 1358/07 CONT. VINC. Y O.MANT.Y OPERATIVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	44 - EXP. CLOACA AZCUENAGA SUR ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/09/2009	30/06/2010	Obra en curso	100,00	31,00	69,00		
	64 - EXP. CLOACA B° BELLA VISTA ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/09/2009	30/06/2010	Obra en curso	100,00	30,00	70,00		
	158 - ADECUACION TOMA PLANTA ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/09/2009	30/04/2011	Obra en curso	100,00	41,00	42,00	2.011	17,00
<i>Proyecto: 16.0.7.0 - OBRAS NOTA 4137 ALYGC (PARCIAL) Y OBRAS MANTENIM. Y OPERAT. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - OBRAS VARIAS ACUEDUC. ESP/RAF	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/02/2010	31/10/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2.011	95,00
	2 - OBRAS VARIAS CAÑADA DE GOMEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-56-0	01/01/2010	31/10/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	55,00	2.011	45,00
	3 - OBRAS VARIAS CAPITAN BERMUDEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	89,00	2.011	11,00
	4 - OBRAS VARIAS CASILDA	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	48,00	2.011	52,00
	5 - OBRAS VARIAS ESPERANZA	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2.011	20,00
	6 - OBRAS VARIAS FIRMAT	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.011	56,00
	7 - OBRAS VARIAS FUNES	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2.011	50,00
	8 - OBRAS VARIAS GALVEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	84,00	2.011	16,00
	9 - OBRAS VARIAS GRANADERO BAIGORRIA	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	29,00	2.011	71,00
	10 - OBRAS VARIAS RAFAELA	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	86,00	2.011	14,00
	11 - OBRAS VARIAS RECONQUISTA	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	91,00	2.011	9,00
	12 - OBRAS EN CONEX. Y REDES AGUA ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	91,00	2.011	9,00
	13 - OBRAS EN CONEX. Y REDES CLOACAS ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	91,00	2.011	9,00
	14 - REHABILITACIONES EDILICIAS ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	30/09/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	68,00	2.011	32,00
	15 - INSTAL., RENOV., REHAB. MEDIDORES ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	91,00	2.011	9,00
	16 - OBRAS VARIAS RUFINO	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	64,00	2.011	36,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.7.0 - OBRAS NOTA 4137 ALYGC (PARCIAL) Y OBRAS MANTENIM. Y OPERAT. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	17 - OBRAS VARIAS SAN LORENZO	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	85,00	2.011	15,00
	18 - OBRAS EN CONEX. Y REDES AGUA SANTA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	91,00	2.011	9,00
	19 - OBRAS EN CONEX. Y REDES CLOACAS SANTA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	91,00	2.011	9,00
	20 - INSTAL., RENOV., REHAB. MEDIDORES SANTA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	91,00	2.011	9,00
	21 - OBRAS VARIAS VILLA GDOR. GALVEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	91,00	2.011	9,00
	53 - OBRAS VARIAS ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/07/2009	31/08/2010	Obra en curso	100,00	5,00	21,00	2.011	74,00
	54 - REHABILITACIONES EDILICIAS STA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	30/04/2009	31/08/2010	Obra en curso	100,00	11,00	49,00	2.011	40,00