

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM

Proyecto: 19.0.8.0 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D.G.Promudi					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	64 - ESC.PRIM.Nº16 RINCÓN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2020	30/06/2022	Obra en curso	100,00	20,00	60,00	2022	20,00
0	78 - Inst.Sup.Nº6 Coronda	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/2019	31/03/2021	Obra en curso	100,00	74,00	26,00		
Total proyecto:							200,00	94,00	86,00		

Proyecto: 38.0.2.0 - DAMI Gran Rosario - 2º Etapa											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D.G.Promudi	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	51 - INFRAESTRUCT. COMPL.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2020	31/07/2021	Obra en curso	100,00	16,00	84,00					
0	52 - FORESTACION COMPL. P	31 - % de avance físico	82-995-0	01/05/2021	31/07/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
Total proyecto:							200,00	16,00	184,00					