

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2025

Jurisdicción: 67 - M Obras Públicas    S.A.F.: 4 - PROAS

Proyecto: 20.1.1.0 - Asistenacia Servicios de Agua Potable nuevos o existentes												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: AGUA Y SANEAMIENTO	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	210 - Santa Fe Planta Pota	31 - % de avance físico	82-63-0	03/05/2022	31/12/2026	Obra en curso	57,00	3,00	54,00						
Total proyecto:							57,00	3,00	54,00						

Proyecto: 26.0.1.0 - Acueducto Centro, Norte y Sur												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: AGUA Y SANEAMIENTO					
SAFoP	Obra o actividad		Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años								
											Año	Cantidad programada							
0	71 - Acueducto Baigorria		31 - % de avance físico	82-84-0	08/04/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	16,00	63,00	2026	21,00							
0	73 - Ac Rosario circunv		31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00									
							Total proyecto:	200,00	16,00	163,00									