

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2025

Jurisdicción: 67 - M Obras Públicas Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	14 - 68 VIV LOTE0 ESMERAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2022	31/12/2026	Obra en curso	100,00	11,02	0,01	2026	88,97
0	15 - 72 VIV, LOTE0 ESME0A	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2022	31/12/2026	Obra en curso	100,00	11,54	0,01	2026	88,45
0	16 - 80 VIV. LOTE0 ESME0A	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2022	31/12/2026	Obra en curso	100,00	13,21	0,01	2026	86,78
0	20 - 11 VIV E INF, - CASI	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	36,98	2026	63,02
0	21 - 15 VIV E INF. - DIA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/2023	31/07/2026	Obra en curso	100,00	2,43	41,74	2026	55,83
0	26 - 175 VIV. CALLE V. SA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	11,47	42,49	2026	46,04
0	34 - 212 VIV. E INF. - RE	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	10,57	27,45	2026	61,98
0	38 - INFRAEST. LOTE0 ESME	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	2,15	46,92	2026	50,93
0	39 - 2DA. ET. PLAN VIV.-D	31 - % de avance físico	82-98-0	01/07/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	12,82	41,02	2026	46,16
0	42 - 34 VIV. E INF. - SAN	31 - % de avance físico	82-70-0	01/04/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	11,88	35,59	2026	52,53
0	48 - 24 VIV. E INF. - SUA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/06/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	15,36	40,56	2026	44,08
0	56 - 74 VIVIENDAS E INFRA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	8,63	37,58	2026	53,79
0	57 - INFRAESTRUCTURA BARR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	23,05	2026	76,95
0	60 - 12 VIV. E INF. EN PI	31 - % de avance físico	82-126-0	01/05/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	28,34	35,90	2026	35,76
0	61 - 8 VIVIENDAS LAS PETA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/06/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	23,30	26,10	2026	50,60
0	64 - 12 VIV. E INF.- CAND	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	55,43	2026	44,57
0	66 - 10 VIV. NELSON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	41,74	2026	58,26
0	68 - 37 VIV. RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	48,00	2026	52,00
0	71 - 66 VIV. ESME0ALDA ES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,01	2026	99,99
0	72 - 60 VIV. ESME0ALDA ES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2024	31/12/2026	Obra en curso	100,00	15,31	40,42	2026	44,27

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2025

Jurisdicción: 67 - M Obras Públicas Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	78 - 200 VIV. BRIO. SANTA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,01	2026	99,99
0	102 - 64 VIV. E INF. BRIO.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2024	31/12/2026	Obra en curso	100,00	5,86	42,22	2026	51,92
0	110 - PAVIMENTACIÓN E ILUM	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	43,65	2026	56,35
0	111 - PAV. Y OBRA COMPLEM.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,38	2026	71,62
0	112 - AMP. CIUDAD UNIV.CON	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,96	2026	72,04
0	113 - PROV. Y MONT. 30 SOL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	22,26	2026	77,74
0	114 - ASIST.ECON.PARCIAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	13,25	2026	86,75
0	115 - INTERVENCION SOBRE H	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	23,12	2026	76,88
0	116 - PROV. Y MONT. 20 SOL	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	22,26	2026	77,74
0	117 - PROG. INTERV. EN VIV	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	60,48	2026	39,52
0	118 - TERM. 20 VIV. E INFR	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	22,43	2026	77,57
0	119 - 16 VIV. E INFR. EN S	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	34,81	2026	65,19
0	120 - 52 VIV. E INFR. EN V	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	31,53	2026	68,47
0	121 - PROG. INTERV. EN VIV	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	60,48	2026	39,52
0	122 - 45 VIV. E INFR. EN V	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,40	2026	74,60
0	123 - 7 VIV. E INFR. EN MU	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	35,73	2026	64,27
0	124 - 10 VIV. EN CRISTOPHE	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	38,95	2026	61,05
0	125 - 8 VIV. EN SUNCHALES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,57	2026	59,43
0	126 - PROV. Y MONT. 30 SOL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	41,74	2026	58,26
0	127 - 20 VIV. EN CERES	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	41,74	2026	58,26
0	128 - 10 VIV. EN HERSILIA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	52,36	2026	47,64
Total proyecto:							4.400,00	183,89	1.630,34		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2025

Jurisdicción: 67 - M Obras Públicas Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.2.1.0 - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL Y COMUNAL			Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: D. P. V. U.					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - OBRAS P ADM. MUN Y C	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS P ADM. MUN Y C	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS P ADM. MUN Y C	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS P ADM. MUN Y C	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS P ADM. MUN Y C	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS P ADM. MUN Y C	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							600,00	0,00	600,00		

Proyecto: 16.3.1.0 - POR ADMINISTRACION COMUNAL			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - OBRAS POR ADM COMUNA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM COMUNA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM COMUNA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM COMUNA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM COMUNA	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM COMUNA	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM COMUNA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM COMUNA	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							800,00	0,00	800,00		

Proyecto: 16.4.1.0 - LOTES PROPIOS												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	1 - L.P. POR ADM. MUN. Y	102 - Préstamos	82-996-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	68,00	0,00	68,00						
0	2 - PRESTAMOS HIPOTECARI	102 - Préstamos	82-996-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	1,00	0,00	1,00						

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2025

Jurisdicción: 67 - M Obras Públicas Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.4.1.0 - LOTES PROPIOS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	3 - LOTES PROPIOS POR LI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	22,20	2026	77,80
Total proyecto:							169,00	0,00	91,20		

Proyecto: 17.0.1.0 - PREST.CONST.VDAS.INF,EQUIP. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	3 - ATENCION A LA EMERGE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	3 - ATENCION A LA EMERGE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	3 - ATENCION A LA EMERGE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	3 - ATENCION A LA EMERGE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							400,00	0,00	400,00		

Proyecto: 18.0.1.0 - PROYECTOS ESPECIALES CON ARTICULACION DE MERCADO Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PROYECTOS ESPECIALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2025	31/07/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	94,47	2026	5,53
Total proyecto:							100,00	0,00	94,47		

Proyecto: 18.0.2.0 - PROYECTOS ESPECIALES PARA EJECUCION DE VIVIENDAS NACION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PROYECTOS ESPECIALES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PROYECTOS ESPECIALES	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PROYECTOS ESPECIALES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PROYECTOS ESPECIALES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PROYECTOS ESPECIALES	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PROYECTOS ESPECIALES	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PROYECTOS ESPECIALES	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2025

Jurisdicción: 67 - M Obras Públicas Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 18.0.2.0 - PROYECTOS ESPECIALES PARA EJECUCION DE VIVIENDAS NACION							Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.		
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PROYECTOS ESPECIALES	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							800,00	0,00	800,00		

Proyecto: 18.0.3.0 - PROYECTOS ESPECIALES PARA INTEGRACION SOCIO URBANA											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	0 - PROYECTOS ESPECIALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2025	31/07/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	72,20	2026	27,80			
Total proyecto:							100,00	0,00	72,20					

Proyecto: 18.0.4.0 - PROYECTOS ESPECIALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS							Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.		
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PROYECTOS ESPECIALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2025	31/07/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	54,81	2026	45,19
Total proyecto:							100,00	0,00	54,81		

Proyecto: 21.1.3.0 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	7 - 17 viv.por Coop.Vill	31 - % de avance físico	82-28-0	01/03/2019	31/08/2026	Obra en curso	100,00	61,98	14,20	2026	23,82
Total proyecto:							100,00	61,98	14,20		

Proyecto: 26.0.1.0 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	0 - Programa Esfuerzo Co	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00					

Proyecto: 27.0.1.0 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES												Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: D. P. V. U.		
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
										Año	Cantidad programada						
0	0 - Programa Intervenció	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00								
0	0 - Programa Intervenció	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00								

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2025

Jurisdicción: 67 - M Obras Públicas Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 27.0.1.0 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Programa Intervenció	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							300,00	0,00	300,00		

Proyecto: 31.0.1.0 - PLAN ABRE Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - PLAN ABRE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - M.B.: B° SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,01	2026	99,99
0	3 - INTERV. B° STELLA MA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,01	2026	99,99
Total proyecto:							300,00	0,00	100,02		