

Consulta analítica de programación física de proyectos de inversión

Ejercicio: 2025									
Tipo de presupuesto: Proyecto									
Institución: 94 - ASSA									
S.A.F.: 1 - ASSA									
Proyecto: 16.0.19									
Cat.Programática: 16 - ENHOSA-COLECTOR B°LA PATRIA FIRMAT									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	79,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	100,00
Proyecto: 16.0.20									
Cat.Programática: 18 - EXP.RED AGUA B°LOS ALAMOS Y V.AERoclUB RAFAELA									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	55,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 19 - ENHOSA-AMPL.PTA.POTAB.SANTA FE									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	42,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 22 - REHAB.COLECTOR GRAL. SANTA FE									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	60,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	100,00
Proyecto: 16.0.21									
Cat.Programática: 26 - CISTERNA REBOMBEO LA GUARDIA STA.FE									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	25,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 33 - REHAB.LAGUNAS PDLc ESPERANZA									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	54,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	100,00
Proyecto: 16.0.22									
Cat.Programática: 7 - BOOSTER CASILDA									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	40,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 22 - RZO. AGUA RUFINO									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	30,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 43 - CONFIAB. DOSIF. DE CAL PPR									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	6,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	100,00

Consulta analítica de programación física de proyectos de inversión

Ejercicio: 2025									
Tipo de presupuesto: Proyecto									
Institución: 94 - ASSA									
S.A.F.: 1 - ASSA									
Proyecto: 16.0.22									
Cat.Programática: 45 - E.E.Y SIST.DES.CLOAC.FISHERTON NO ROSARIO									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	19,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 46 - PERF.SIN VINC.CDA DE GOMEZ									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	71,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 48 - AMP.CAMPO CAP.SUBT.1 ET.FIRMAT									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	4,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	21,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 49 - RED CLOAC.VEC.IBARRA VGG									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	4,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 50 - REFUERZO CISTERNA BªGODOY ROSARIO									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	10,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 51 - RENOV.FALSO FDO.FILTROS 15 Y 17 PPSF									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	38,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 53 - REHAB.Y MEJORAS PDLA GALVEZ									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	21,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 55 - RENOVACION BV. SARGENTO CABRAL - S.LORENZO									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	49,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 56 - PLAN RENOVACION REDES AGUA SANTA FE									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	2,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 57 - PLAN RENOVACION REDES AGUA ROSARIO									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	2,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	100,00

Consulta analítica de programación física de proyectos de inversión									
Ejercicio: 2025									
Tipo de presupuesto: Proyecto									
Institución: 94 - ASSA									
S.A.F.: 1 - ASSA									
Proyecto: 16.0.22									
Cat.Programática: 58 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA ROSARIO									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Proyecto: 16.0.23									
Cat.Programática: 1 - INVERSIONES OPERATIVAS EN PRODUC. Y REDES									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 2 - REHABILITACIONES EDILICIAS EN ASSA									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 14 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA SANTA FE									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 15 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA RAFAELA									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	63,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 16 - PLAN RENOVACION REDES AGUA SAN LORENZO									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	16,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 17 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA SAN LORENZO									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	63,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 18 - PLAN RENOVACION REDES AGUA CASILDA									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	70,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 19 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA CASILDA									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	74,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 20 - PLAN RENOVACION REDES AGUA FIRMAT									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	82,00	0,00	100,00

Consulta analítica de programación física de proyectos de inversión

Ejercicio: 2025									
Tipo de presupuesto: Proyecto									
Institución: 94 - ASSA									
S.A.F.: 1 - ASSA									
Proyecto: 16.0.23									
Cat.Programática: 21 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA FIRMAT									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	78,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 22 - PLAN RENOVACION REDES AGUA RECONQUISTA									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	79,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 23 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA RECONQUISTA									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	74,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 24 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA GALVEZ									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	25,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 25 - PLAN RENOVACION REDES AGUA RUFINO									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	18,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 26 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA RUFINO									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	71,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 27 - PLAN RENOVACION REDES AGUA ESPERANZA									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	76,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 28 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA ESPERANZA									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	78,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 29 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA CAÑADA DE GOMEZ									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	63,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 30 - PLAN RENOVACION REDES CLOACA G.BAIGORRIA									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est
31 - % de avance físico	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	74,00	0,00	100,00

Consulta analítica de programación física de proyectos de inversión

Ejercicio: 2025									
Tipo de presupuesto: Proyecto									
Institución: 94 - ASSA									
S.A.F.: 1 - ASSA									
Proyecto: 19.0.1									
Cat.Programática: 7 - P.S.E.I.D.C. Bª FISHERTON NO ROSARIO									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	23,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	100,00
Cat.Programática: 8 - P.S.E.I.D.C Bª NVO ALBERDI NORTE Y CRISTALERIA ROSARIO									
Unidad de medida	Ej.Ac.Ej.Ant.Est.	Estim. Año.	Modif. aprob.	Presup. vig.	Modif. en trámite	Presup. disp.	Cant.Ejer.Sgtes	Mod. Ej.Sig.	Cant.Tot.Est.
31 - % de avance físico	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	34,00	0,00	100,00